

Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)

„Společnost Černošice“, založená smlouvou o sdružení společnostmi EUROVIA CS, a.s., STRABAG Rail a.s., Elektrizace železnic Praha a.s. a GJW Praha spol. s r.o. jako zhotovitel stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)“,

plánuje pro příští měsíc provedení následujících prací v rámci stavby, při jejichž realizaci budou nutná níže uvedená omezení.

Přehled plánovaných prací pro měsíc květen 2022

- 7/9 se překlopila výluka traťových a staničních kolejí a rekonstruují se traťové koleje 1 a 3 od km 3,4 - 9,3. V rámci této výluky dojde k rekonstrukci mostů, propustků, podchodu ve Velké Chuchli, realizaci nového železničního spodku a svršku, práce na provizorním a definitivním zabezpečovacím zařízení, práce na novém trakčním vedení a nové protihlukové stěně. Lichá kolejová skupina se bude rekonstruovat do 10/6/2022.

- V květnu budou probíhat práce na železničním svršku v celém úseku stavby, dále práce na trakčním vedení v celém úseku, konkrétně výstavba nové troleje. Část železničního svršku pod pražským okruhem je již v provozu pro obsluhu vlečky Pražské pivovary

- 1/5 se uzavře úrovňový přechod přes koleje v žst. Radotín z důvodu zprovoznění 1. staniční koleje

- 2/5 – 7/6 bude probíhat rekonstrukce železničního přejezdu ve Velké Chuchli a s tím spojené zjednosměrnění ulice Radotínská z důvodu realizace nových chodníků pro přístup na nástupiště a pro autobusovou zastávku

- Podchod v Radotíně u přejezdu Na Betonce je z části již hotov, provádí se zde dokončovací a vnitřní práce – pokládka dlažby, obkladů, montáž přístřešku pro možnost zprůchodnění z ostrovního nástupiště do ulice Na Betonce od 31/5. V části k ulici Vrážská se buduje část tubusu.

- Podchod v Radotíně v části před výpravní budovou se momentálně realizuje, budou probíhat práce na betonáži základové desky, armování, bednění a betonáž.

- Budou probíhat práce na výstroji technologií v technologickém objektu v Malé Chuchli, ve výpravní budově v Radotíně a v trakční měnirně v Malé Chuchli
- Probíhají práce na kabelovodu u výpravní budovy v Radotíně a podél této strany, práce na základech přístřešků a kanalizaci
- probíhají práce na zakládání protipovodňového opatření v ulici Vrážská

Přehled plánovaných omezení pro měsíc květen 2022 + výhled

- silniční omezení / uzavírky
 - o 1/5/20-31/12/22 bude v Mezichuchelské naproti Hornbachu zřízen vjezd a výjezd do zařízení staveniště
 - o 1/6/20-30/11/22 bude v Mezichuchelské u „esíčka“ vjezd a výjezd na staveniště
 - o **13/3/21-16/12/22 uzavírka tunýlku v ulici Prvomájová, 8/9/21-15/7/22 možný průchod pěších**
 - o **13/9/21 – 10/6/22 – omezení připojovacího pruhu na Strakonické za Barrandovským mostem směrem na Strakonice**
 - o **11/10/21 – 24/5/22 – nájezdy a výjezdy ze stavby v ulici Radotínská, lokální omezení Dej přednost v jízdě protijedoucímu vozidlu**
 - o **2/5/22 – 7/6/22 – uzavírka přejezdu ve Velké Chuchli**
 - o **2/5/22 – 7/6/22 – omezení jednoho pruhu v ulici Radotínská od přejezdu ve Velké Chuchli cca 200 m směrem do Radotína**
 - o **2/5/22 – 15/7/22 – kompletní uzavírka křižovatky Vrážská x Prvomájová z důvodu realizace protipovodňového opatření**
 - o **9/5/22 – 17/6/22 – připojení kanalizace v ulici Vrážská před výpravní budovou, omezení vždy jednoho pruhu a případně chodníku**
 - o **10/6/22 – 30/6/22 – uzavírka cyklostezky Zbraslavská**
 - o **30/11/22 – definitivní uzavírka přejezdu Na Betonce**

- kolejová omezení / výluky provozu pro měsíc květen 2022
 - o **nepřetržitě** – pro zastávku Velká Chuchle: 8/9/21–10/6/22 budou vyloučeny dvě koleje blíže řece
 - o **nepřetržitě** – pro zastávku Radotín: 8/9/21–10/6/22 budou vyloučeny koleje blíže řece (v provozu pouze nové ostrovní nástupiště a provizorní nástupiště vně kolejiště ze strany ulice Prvomájová, tj. naproti výpravní budově)
 - o **nepřetržitě** – přejezd ve Velké Chuchli bude mít vyloučené zabezpečovací zařízení (výstražníky) v termínu 2-7/5 – po tuto dobu není možný průchod pěších
 - o **noční** – bude probíhat zastavení provozu, a to v nocích z 24/25–26/27 května

- omezení v ŽST Praha Radotín v prostorech pro veřejnost
 - o 8/9/21 – 10/6/22 pro železniční stanice Radotín nebudou provozovány původní nástupiště blíže řece
 - o 2/4/22 – 12/22 – neprůchodná původní část podchodu u výpravní budovy (od výpravní budovy na ostrovní nástupiště)
 - o 2/4/22 – 12/22 – znovuotevření provizorní lávky pro pěší přes celé kolejiště + s přístupem na ostrovní nástupiště

- omezení v zastávce Praha Velká Chuchle v prostorech pro veřejnost
 - o 03/22 – 10/06/22 pro zastávku Velká Chuchle bude provozováno nové nástupiště (u lesa) s průchodem novým podchodem