



| <b>HARMONOGRAM</b>              | červen | červenec | srpen |    | září | říjen | listopad | prosinec |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------------------------|--------|----------|-------|----|------|-------|----------|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Měsíce/týdny                    | 24     | 25       | 26    | 26 | 27   | 28    | 29       | 30       | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| <b>Převzetí staveniště</b>      |        |          |       |    |      |       |          |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Stavební práce HSV a PSV, výtah |        |          |       |    |      |       |          |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ZTI                             |        |          |       |    |      |       |          |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| UT                              |        |          |       |    |      |       |          |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Elektroinstalace,               |        |          |       |    |      |       |          |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| VZT                             |        |          |       |    |      |       |          |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Přejímka</b>                 |        |          |       |    |      |       |          |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |


 bourání a likvidace suti


 stavební práce HSV/PSV

 profese

X finální kompletování, revize, zkoušky, zaregulování apod

 předání staveniště ve 24. týdnu (15.6.2016)

 přejímka v 52. týdnu (31.12.2016)

 zprovoznění stávajícího provozu školy 1.9.2016